

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTAL DA MATA ATLÂNTICA
PALACIO MIN. MARIO GUIMARÃES
CNPJ 50.784..248/0001-69

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ao sexto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 10h02 minutos, reunidos, atendendo a convocação dos vereadores Ari Osmar Martins Kinor e Ricardo Dias de Pontes, na Sala das Comissões no prédio da Câmara Municipal de Apiaí, sito Rua XV de novembro nº 247, nesta cidade de Apiaí, Estado de São Paulo, presentes os vereadores Joseni Ribeiro Barbosa, Ari Osmar Martins Kinor, André Luiz Rodrigues de Souza, Ricardo Dias de Pontes, Paulo Seiti Ferreira Tsujimoto, Gilberto Carriel de Lima, Ricardo Rubens de Assis, José Roberto Coelho, Secretário de Obras da Prefeitura, Silvana Carla Teixeira Batista, Engenheira da Prefeitura de Apiaí, João César, Engenheiro da Prefeitura de Apiaí, Luciana Rosa de Assis Lepinski, Secretária de Planejamento, e Rene Aparecido de Oliveira, denunciante, para discutirem acerca de uma denúncia realizada por Rene, por conta de uma falha apresentada no dreno do Campo Lageado:

Da denúncia de Rene, o vereador Ari falou que: Ricardo Dias sempre vem batendo na questão do Campo do Lageado; que a obra do Lageado está sendo feita desde 2015 pela primeira empresa, mas que está lenta; **Rene:** está cansado de procurar resposta de um vereador, de um prefeito que não o atende; que a Luciana é a única que o respondeu; cansado de procurar soluções; em prol da denúncia que foi feita, seria uma primeira questão o alagamento; viu fotos no Facebook; o dreno foi feito; fizeram o serviço; que a obra é boa; que por fim, o que não se esperava, aconteceu, que era o alagamento; que a resposta que obteve da Secretária não condiz; se alagou o lago contrário ao dreno; que está sendo feito rio onde está alagado, sendo de 40 metro, do fim do alambrado para o fim do campo; que pede o término da obra de forma exata; que quer saber como vai ser resolvido a obra do campo; dinheiro de convênio parado na Prefeitura resulta em mal uso; **João César:** se coloca a disposição para qualquer obra; que a obra do campo foi licitada em 30.04.2015, sendo que a firma vencedora foi a Groma, e na época, os projetos dessa obra eles foram terceirizados, pois o setor de engenharia estava com muito serviço, e por compreensão do Prefeito Ari, foi necessário terceirizar três projetos; o campo do lajeado, a reforma do Ala e a quadra foram terceirizados; a firma de Sorocaba foi a escolha pra terceirizar; a obra iniciou, e a firma era “meio capenga”, e de cara, viram que ela não daria prosseguimento; em 21.12.2019, foi dispensado do quadro de funcionários da Prefeitura, através do Prefeito Luciano; não fazendo mais parte do quadro de funcionário, solicitou baixa no CREA da responsabilidade da obra; que o Prefeito Luciano fez contato com a engenheira Silvana; no dia 02.07.2019 que foi readmitido; que foi retirado das três obras; que quando entregou a obra do estádio, ela estava com 23% de evolução, sendo feito oito medições,


CÂMARA DO MUNICÍPIO DE APIAI


ESTADO DE SÃO PAULO
PORTAL DA MATA ATLÂNTICA
PALACIO MIN. MARIO GUIMARÃES
CNPJ 50.784..248/0001-69

mas que parou por aí; **Luciana:** na gestão do Sergio e Polaco, tinham várias obras paradas no estágio das empresas desistirem das obras; foi passada uma lista pro Prefeito dos convênios e obras finalizadas; fizeram um cronograma de obras e foram atendendo as prioridades, mas que há um prazo com a Caixa Econômica etc; o campo estava em pauta por ser um contrato antigo; que houve um problema com a empresa no contrato do estádio; que da parte administrativa, do convênio, foi alinhado com a Caixa, junto do coordenador, e foi explicado o que estava acontecendo com Apiaí, e que queriam salvar todos os contratos, sendo que obtiveram êxito; a questão da obra ficou paralisada, e logo o Prefeito chamou a empresa para fazer um reequilíbrio financeiro para a empresa finalizar a obra, e isso foi feito em junho ou julho; que fizeram duas medições; que sabem da dificuldade do Município para fazer uma obra; que tudo que a empresa precisa, a Prefeitura disponibiliza; que querem concluir a obra, pois, caso não o façam, terão que devolver todo o recurso empregado; que a empresa Portal do Vale tinha outra obra também, que era a construção da quadra do Ala que foi finalizada; Caixa Econômica Federal rege a quadra da Ala e o estádio do Lageado, sendo que a Prefeitura só faz os comandos mediante autorização da Caixa; **Silvana:** foi contratada pela Prefeitura no ano de 2019, porque o João César estava afastado, e tinham três obras da Caixa Econômica que o Trannin e outros engenheiros não tinham disponibilidade para terminar por terem muitas demandas; que foi contrata como pessoa jurídica para terminar as três obras; as empresas que tinham ganho a licitação e estava executando, pararam por algum motivo; para a retomada das obras, tiveram que pegar tudo o que foi feito e pago, e atualizar os valores; que fez a atualização de valores; que tinha sido executado os 22%; que a Caixa Econômica exige que use os valores padronizados por empresas; que o Campo Lageado e a quadra do Vale, a Portal do Vale ganhou a licitação; a documentação ficou pronta, mas que não foi licitado por conta da pandemia; que a mesma empresa pegou várias obras na cidade; que a empresa vem com um monte de obras, mas que em Apiaí não tem pessoas o suficiente para trabalharem; por causa da pandemia, os valores triplicaram; que teve a mudança de Prefeito; que precisava fazer um reajuste financeiro; que o Sergio decidiu por não parar com as obras; que o ferro teve uma inflação muito grande; que não tinha condições das empresas continuarem daquela forma; que o Sérgio fez o cronograma com as empresas, priorizando algumas obras; que concluiu a obra da quadra, a obra do mirante; que a obra do Lageado, o Prefeito está levando de forma mais devagar; que atendeu o Rene; como pessoa jurídica, acaba sendo limitada para atender as obras; que participou do processo seletivo para retomar as obras, e acabou vencendo; que a obra do Lageado está sendo feita de modo lento, mas não será parada; que são cobrados pela Caixa Econômica; a mão de obra em Apiaí é mais cara; que em relação ao dreno, o projeto da empresa da Sorocaba foi bem feito, sendo que o

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE APIAI


ESTADO DE SÃO PAULO
PORTAL DA MATA ATLÂNTICA
PALACIO MIN. MARIO GUIMARÃES
CNPJ 50.784.248/0001-69

dreno era bem grande e bem feito; que a empresa executou a parte da drenagem; que a primeira etapa da drenagem vai por baixo da terra, e a segunda etapa é nivelar e deixar plano; que a parte de nivelamento não está no contrato da empresa, sendo que a Prefeitura está fazendo isso; não é a questão do dreno que causa o alagamento; a drenagem não está 100% completa, por isso não funciona da forma que devia; que fazendo toda a drenagem do campo, deveria encaminhar toda a água para a rua; o setor de engenharia tem uma demanda muito grande; que vão desenvolver o projeto de drenagem na rua; que da parte técnica, não vê falha na drenagem; que não há interesse na equipe da Prefeitura que a obra pare; que não tem acesso ao dinheiro antes da empresa executar a obra; que a chuva está sendo muito volumosa, e que a drenagem ainda não foi concluída; que vai fazer no novo projeto um caminho de drenagem logo depois do alambrado; que vão fazer um dreno de fora a fora do campo; que foi feito um levantamento topográfico para a terraplanagem; **José Roberto:** que notaram que está entrando muita água no campo; que precisam fazer mais as drenagens e direcionar para a rua; **Ricardo Dias:** tem acompanhado bastante; fez cobranças; que sempre foi uma luta; as pessoas precisam ter conhecimento; que ajuda na questão de esportes; uma das sugestões seria fazer mais um veio para o lado de baixo, rente ao muro; que as questões externas também comprometem; que o primeiro passo a fazer é o nivelamento do campo e que não deviam andar veículos pesados no campo; que hoje entra menos água do que entrava antigamente; que é uma luta de 2019 para cá; **João César:** quem deveria responder sobre a obra é o engenheiro da empresa; **Rene:** que o dreno não está funcionando; **Silvana:** foi feito um dreno francês; envelopando a vala, é posto uma manta; é necessário notificar a empresa para que ela venha, junto de sua equipe, fiscalizar e explicar o funcionamento da obra; **Ari Osmar:** repudia o ato do Executivo e da parte jurídica por não estarem presentes na reunião; caso necessário, será feita mais uma reunião; **Luciana:** que foram feitas duas medições de julho até agora, mas que nada ficou paralisado na Prefeitura. Ao final da reunião, foi decidido pela presidente da Comissão sobre encaminhar um ofício para o engenheiro da obra aqui discutida, para vir e esclarecer as dúvidas pontuadas na reunião; Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às 11h32 minutos. Eu,  , Leandro da Rosa Leonardi, estagiário da Câmara Municipal de Apiaí, lavrei a presente ata a pedido da presidente da comissão, que vai assinada por todos os presentes.


JOSENI RIBEIRO BARBOSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO

CÂMARA DO MUNICIPIO DE APIAI

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTAL DA MATA ATLÂNTICA
PALACIO MIN. MARIO GUIMARÃES
CNPJ 50.784..248/0001-69




ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DE SOUZA

MEMBRO



ARI OSMAR MARTINS KINOR

MEMBRO



RICARDO DIAS DE PONTES

VEREADOR



GILBERTO CARRIEL DE LIMA

VEREADOR



PAULO SEITI FERREIRA TSUJIMOTO

VEREADOR




RENATA MARIA ANTUNES CARDOSO

CONSULTORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAÍ



RICARDO RUBENS DE ASSIS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIAÍ




JOÃO CÉSAR JÚNIOR

ENGENHEIRO DA PREFEITURA DE APIAÍ


CÂMARA DO MUNICÍPIO DE APIAI

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTAL DA MATA ATLÂNTICA
PALACIO MIN. MARIO GUIMARÃES
CNPJ 50.784.248/0001-69




JOSÉ ROBERTO COELHO

SECRETÁRIO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ




SILVANA CARLA TEIXEIRA BATISTA

ENGENHEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ



LUCIANA ROSA DE ASSIS LEPINSK

CONVÊNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ



RENE APARECIDO DE OLIVEIRA

DENUNCIANTE